

宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目

绩效评价报告

主管部门：渭滨区农业农村局

项目单位：渭滨区神农镇人民政府

委托单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

评价机构：华鼎工程咨询集团有限公司

提交日期：二〇二三年三月

目 录

摘 要	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的与重点	6
(二) 绩效评价指标与方法	6
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况（满分 15 分，实得 13.5 分）	12
(二) 项目过程情况（满分 25 分，实得 25 分）	15
(三) 项目产出情况（满分 36 分，实得 36 分）	17
(四) 项目效益情况（满分 24 分，实得 24 分）	19
五、存在的问题及原因分析	20
六、有关建议	20
附件：绩效评价指标体系及评分表	20

摘 要

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》有关部署，《渭滨区关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，渭滨区财政局以《关于下达 2022 年第一批财政衔接资金项目计划的通知》（宝渭振兴发〔2022〕1 号）下达项目资金 165 万用于渭滨区神农镇产业发展建设，建设内容包括神农镇大湾铺大棚园区建设、邵家山村柴胡套种、太平庄村一组产业路硬化及任家湾村五组产业路硬化，截至 2022 年底建设内容均已完工。

通过以上四个项目的实施，有效提升了当地经济产业发展基础，提高了亩产经济效益，增加了农民经济收入，有利于巩固脱贫攻坚成果和小康社会的持续推进。

按照确定的评分细则，对各项指标评价打分，宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目绩效评价得 98.5 分，评价结果等级为“优”。

存在问题：前期调研不到位，项目建设规模变更未进行预算调整。

建议：科学合理编制项目预算。

宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，宝鸡市渭滨区财政预算评审中心组织开展了 2022 年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作。受宝鸡市渭滨区财政预算评审中心委托，华鼎工程咨询集团有限公司于 2023 年 2 月对宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真落实《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》有关部署，《渭滨区关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，渭滨区财政局以《关于下达 2022 年第一批财政衔接资金项目计划的通知》（宝渭振兴发〔2022〕

1 号) 下达项目资金 165 万元用于渭滨区神农镇产业发展建设, 其中: 中央资金 65 万元, 省级资金 100 万元。

2. 项目主要内容

项目建设主要包括神农镇大湾铺大棚园区建设、邵家山村柴胡套种、太平庄村一组产业路硬化及任家湾村五组产业路硬化, 具体建设内容如下:

(1) 神农镇大湾铺大棚园区建设内容包括续建 70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个, 水肥一体机 3 台, 铺设滴管 5 组等。

(2) 邵家山村柴胡套种内容包括在皂刺地套种柴胡 200 亩, 项目资金主要用于购买柴胡种子、化肥、农药等。

(3) 太平庄村一组产业路硬化内容包括新建硬化产业路水泥硬化长 407 米、宽 3.5 米、厚 18 厘米。

(4) 任家湾村五组产业路硬化项目内容包括新建硬化产业路水泥硬化长 465 米、宽不超过 3.5 米, 厚 18 厘米。

3. 项目实施情况

2021 年 10 月神农镇人民政府以《神农镇人民政府关于太平庄村高端蔬菜大棚提升项目等 9 个项目申请纳入区级项目库的函》等文件向渭滨区农业农村局进行项目入库申报, 渭滨区农业农村局以《渭滨区农业农村局关于神农镇太平庄村高端蔬菜大棚提升项目等 9 个项目纳入区级 2022 年度项目库的审核意见》对项目进行了批复, 渭滨区财政局以《关

于下达 2022 年第一批财政衔接资金项目计划的通知》（宝渭振兴发〔2022〕1 号）下达项目资金 165 万元用于项目建设，具体项目实施情况如下：

（1）神农镇大湾铺大棚园区建设项目：采用“竞争性磋商”形式，依据具有相应资质的工程单位递交的响应文件，经磋商小组综合评审，确定得分最高的为本项目施工单位为陕西源丰建筑装饰工程有限公司；项目实施中监理单位泾清项目管理有限公司、代建单位渭滨区房屋综合开发公司及神农镇定期对项目进行查看，确保该项目按照建设要求进行建设；项目建成后，由五方（区农业农村局、神农镇人民政府、施工单位、监理、房开公司）进行收量并召开项目验收会进行项目验收。目前该项目已验收合格，且工程价款已经陕西华茂建设监理咨询有限公司审定。

（2）邵家山村柴胡套种项目：该项目为村级实施项目，由神农镇邵家山村村民委员会负责实施，目前该项目已经镇村联合验收合格。

（3）太平庄村一组产业路硬化项目：采用“竞争性磋商”形式，依据具有相应资质的工程单位递交的响应文件，经磋商小组综合评审，确定得分最高的为本项目施工单位为陕西霖晟建设工程有限公司；项目实施中监理单位中建鼎正项目管理有限公司、代建单位渭滨区房屋综合开发公司及神农镇定期对项目进行查看，确保该项目按照建设要求进行建

设；项目建成后，由五方（区农业农村局、神农镇人民政府、施工单位、监理、房开公司）进行收量并召开项目验收会进行项目验收。目前该项目已验收合格，且工程价款已经同正项目管理有限公司审定。

（4）任家湾村五组产业路硬化项目：采用“竞争性磋商”形式，依据具有相应资质的工程单位递交的响应文件，经磋商小组综合评审，确定得分最高的为本项目施工单位为陕西霖晟建设工程有限公司；项目实施中监理单位中建鼎正项目管理有限公司、代建单位渭滨区房屋综合开发公司及神农镇定期对项目进行查看，确保该项目按照建设要求进行建设；项目建成后，由五方（区农业农村局、神农镇人民政府、施工单位、监理、房开公司）进行收量并召开项目验收会进行项目验收。目前该项目已验收合格，且工程价款已经同正项目管理有限公司审定。

4. 项目资金投入和使用情况

2022年1月24日，渭滨区乡村振兴局、财政局《关于下达2022年第一批财政衔接资金项目计划的通知》（宝渭振兴发〔2022〕1号），对“大湾铺大棚园区建设项目”、“邵家山村柴胡套种项目”、“太平庄村一组产业路硬化项目”、“任家湾村五组产业路硬化项目”4个项目下达财政衔接资金165万元。其中：

（1）神农镇大湾铺大棚园区建设项目：省级下达资金100万元。项目合同价款98.5万元，项目累计完成投资

101.40 万元。已支付工程款 100.00 万元，该项目无结余资金。

(2) 邵家山村柴胡套种项目：中央下达资金 10 万元。项目累计完成投资 11.31 万元，已支付采购款 11.31 万元，该项目无结余资金。

(3) 太平庄村一组产业路硬化项目：中央下达资金 25 万元。项目合同价款 24.5 万元，项目累计完成投资 26.47 万元。已支付工程款 25.15 万元，该项目无结余资金。

(4) 任家湾村五组产业路硬化项目：中央下达资金 30 万元。项目合同价款 29.1 万元，项目累计完成投资 29.63 万元。已支付工程款 28.15 万元，该项目尚有资金 1.85 万元未支付。

(二) 项目绩效目标

根据《关于下达 2022 年第一批财政衔接资金项目计划的通知》以及绩效目标申报表，渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目绩效目标如下：

项目名称	年度目标	主要任务指标	预期效益
大湾铺大棚园区建设项目	完成大棚园区建设	续建 70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个，水肥一体机 3 台，铺设滴管 3 组。	提升园区基础设施，壮大产业发展，带贫增收。项目建成后，增加村集体年收入 8 万元。
邵家山村柴胡套种项目	完成柴胡套种	在皂刺地套种柴胡 200 亩。	扶持村集体产业发展，壮大集体经济，带贫增收，增加村集体年收入 3 万元。
太平庄村一组产业路硬化项目	完成产业路硬化	产业路水泥硬化长 360 米、宽 3.5 米、厚 18 厘米。	提升产业发展基础，方便生产运输，方便群众出行。

任家湾村五组产业路硬化项目	完成产业路硬化	产业路水泥硬化长 465 米、宽不超过 3.5 米，厚 18 厘米。	提升产业发展基础，方便生产运输，方便群众出行。
---------------	---------	------------------------------------	-------------------------

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为纳入财政衔接项目资金预算管理的宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目。绩效评价目的主要包括全面掌握项目过程管理、资金管理使用及产出情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，对一级指标细分为9个二级指标，对二级指标细分为19个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策赋予 15 分的权重，过程 25 分，产出 36 分，效益 24 分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件 1《绩效评价指标体系及评分表》。

3. 评价方法

本次评价由宝鸡市渭滨区财政预算评审中心牵头组织，聘请具有相应专业技术资格的第三方评价机构具体实施。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目的资金使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

依据渭滨区财政局关于印发《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作小组。由宝鸡市渭滨区财政预算评审中心、华鼎工程咨询集团有限公司组成评价工作小组。宝鸡市渭滨区财政预算评审中心统一组织，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价小组组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 实施评价阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证等资料并按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效

评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请专家对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一交宝鸡市渭滨区财政预算评审中心，由其征求主管部门及项目单位、相关业务股室意见后，上报绩效评价工作领导小组研究通过。

（4）完成正式报告。结合反馈的意见，聘请的第三方机构专家负责撰写形成正式报告，按照渭滨区财政局关于印发《2022 年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价实施方案》的通知要求，宝鸡市渭滨区财政预算评审中心汇总后将评价结果上报渭滨区财政局党委。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组会同聘请专家提出整改建议，宝鸡市渭滨区财政预算评审中心审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，宝鸡市渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目绩效评价得分为 98.5 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

宝鸡市渭滨区 2022 年产业发展项目

绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.5	90%
过程	25	25	100%
产出	36	36	100%
效益	24	24	100%
合计	100	98.5	98.5%
绩效评价得分：98.5 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，实得 13.5 分）

1. 项目立项（满分 5 分，实得 5 分）

（1）立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分）

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升产业发展基础，实现农民稳产增收，项目依据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件精神，神农镇人民政府向区农业农村局申报项目并获得批复，建设内容包括大湾铺大棚园区建设、邵家山村柴胡套种、太平庄村一组产业路硬化、任家湾村五组产业路硬化。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

项目立项按照“村申报、镇初审、行业部门审核、县级审定”逐级申报、逐级审批的方式申请入库，县级主管部门及县级领导小组对申报项目的合规性及效益情况进行审查，审查通过并在县级政府门户网站公告后纳入区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，入库完成即完成项目立项。

2021 年 10 月神农镇人民政府向区农业农村局申报了项目入库的函，区农业农村局审核并通过项目入库。

本指标满分 3 分，评价得 3 分。

2. 绩效目标（满分 5 分，实得 5 分）

（1）绩效目标合理性（满分 2 分，实得 2 分）

项目在入库申报和资金下达时设置了绩效目标，内容如下：

项目名称	绩效目标
大湾铺大棚园区建设项目	续建 70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个，水肥一体机 3 台，铺设滴管 3 组。
邵家山村柴胡套种项目	在皂刺地套种柴胡 200 亩。
太平庄村一组产业路硬化项目	产业路水泥硬化长 360 米、宽 3.5 米、厚 18 厘米。
任家湾村五组产业路硬化项目	产业路水泥硬化长 465 米、宽不超过 3.5 米，厚 18 厘米。

各实施内容绩效目标与项目内容相关，与工作量相匹配，绩效目标合理可行。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）

项目申报阶段以实施内容设置了数量指标、以完成时间要求为时效指标、以预算资金设置了成本指标、以验收合格率设置了质量指标，指标清晰且能量化，与项目建设内容一致。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

3. 资金投入（满分 5 分，实得 3.5 分）

（1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 1.5 分）

项目依据具体实施内容编制，渭滨区农业农村局组织相关专业技术人员对神农镇申报入库的太平庄村高端蔬菜大棚提升等项目的项目预算进行审核论证，除大湾铺大棚园区建设项目外，其他三项内容预算编制科学合理。

大湾铺大棚园区建设项目申报及批复新建70mx15m钢架结构智能温控大棚3个,因建设地点内建有宝成铁路10000V高压线,神农镇向农业农村局备案后遂将内容变更为新建70mx12m钢架结构智能温控大棚1个、46mx12m钢架结构智能温控大棚2个,水肥一体机3台,铺设滴管3组等,建设规模变小,预算未进行调整,预算编制不科学。

综上,本指标满分3分,评价得1.5分。

(2) 资金分配合理性(满分2分,实得2分)

区财政局依据入库审核过的项目预算总投资及区农业农村局申报情况进行项目资金的分配,分配依据充分。

综上,本指标满分2分,评价得2分。

(二) 项目过程情况(满分25分,实得25分)

1. 资金管理(满分15分,实得15分)

(1) 资金到位率(满分4分,实得4分)

项目累计下达项目批复165万元,实际到位资金165万元,资金到位率100%。

综上,本指标满分4分,评价得4分。

(2) 预算执行率(满分5分,实得5分)

项目实际到位资金165万元,至2022年12月各项内容资金支付情况如下:

项目名称	到位资金	支付资金	预算执行率	备注
大湾铺大棚园区建设项目	100.00	100.00	100%	

邵家山村柴胡套种项目	10.00	11.31	113.1%	
太平庄村一组产业路硬化项目	25.00	25.15	100.6%	暂扣5%质保金
任家湾村五组产业路硬化项目	30.00	28.15	94%	暂扣5%质保金
合计	165.00	164.61	99.76%	

综上，预算执行率均在 80%以上，按照评分标准，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 6 分，实得 6 分）

依据《渭滨区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求，项目评价组核查了项目支出的合同、银行回单等相关票据，资金用途符合补助资金的使用范围，工程款项支付由神农镇人民政府实施部门发起申请，经相关责任部门及领导审核签字后由镇财政所支付款项，款项按照工程进度支付，资金使用符合《渭滨区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定。

综上，本指标满分 6 分，评价得 6 分。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）

为保证项目的实施，渭滨区财政局、审计局及乡村振兴局联合制定了《渭滨区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》，渭滨区六部门印发了《渭滨区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，乡村振兴局制定了《关于规范衔接资金项目资料管理工作导引》，以上管理办法从项目和

资金管理等方面进行了规范，神农镇针对实施的 4 项内容均制定了实施方案，渭滨区神农镇 2022 年产业发展项目管理制度健全。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

(2) 制度执行有效性（满分 3 分，实得 3 分）

根据评价组实地核查项目相关业务、财务资料，项目实施单位积极开展工程建设项目工作，按照施工方案开展工程施工，保证施工质量和安全保障。项目在工程采购、施工等方面均按照各项管理制度执行。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

(3) 项目质量可控性（满分 4 分，实得 4 分）

项目实施过程中由监理公司对工程建设质量进行控制，实施单位配备专人对项目进行全过程管理，定期对施工进度、质量等进行监督检查，项目完工后由神农镇、监理单位对项目进行联合验收，项目质量可控。

综上，本指标满分 4 分，评价得 4 分。

(三) 项目产出情况（满分 36 分，实得 36 分）

1. 产出数量（满分 12 分，实得 12 分）

项目名称	建设内容	实际完成情况	完成率
大湾铺大棚园区建设项目	70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个，水肥一体机 3 台，铺设滴管 1 组。	续建 70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个，水肥一体机 3 台，铺设滴管 5 组等。	100%

邵家山村柴胡套种项目	在皂刺地套种柴胡 200 亩。	套种柴胡 200 亩。	100%
太平庄村一组产业路硬化项目	产业路水泥硬化(长 360 米、宽 3.5 米、厚 18 厘米)。	新建硬化产业路水泥硬化长 407 米、宽 3.5 米、厚 18 厘米。	100%
任家湾村五组产业路硬化项目	产业路水泥硬化(长 465 米、宽不超过 3.5 米, 厚 18 厘米)。	长 466.713 米, (其中主线长 428.872 米, 支线长 37.841 米) 路面宽度为 3.5m。	100%

综上, 本指标满分 12 分, 评价得 12 分。

2. 产出质量 (满分 12 分, 实得 12 分)

根据实施单位提供的竣工验收意见书, 神农镇人民政府 2022 年实施大湾铺大棚园区建设、任家湾村五组产业路硬化及太平庄村一组产业路硬化项目均已完工并经镇政府、村集体、监理单位共同组成验收小组对项目施工的质量, 项目建设内容等进行了整体验收, 建设内容与合同约定一致, 建设质量合格。

邵家山村柴胡套种项目经邵家山村委会、邵家山村股份经济合作社、神农镇人民政府验收通过, 产出质量合格。

综上, 项目产出质量达标率 100%, 本指标满分 12 分, 评价得 12 分。

3. 产出时效 (满分 12 分, 实得 12 分)

神农镇人民政府 2022 年实施的产业发展项目涉及的大湾铺大棚园区建设、邵家山村柴胡套种、太平庄村一组产业路硬化及任家湾村五组产业路硬化, 以上建设内容均于 2022 年完成, 产出及时。

综上, 本指标满分 12 分, 评价得 12 分。

（四）项目效益情况（满分 24 分，实得 24 分）

1. 社会效益（满分 8 分，实得 8 分）

（1）太平庄村一组及任家湾村五组产业路硬化有利于提升产业发展基础，壮大产业发展，改善当地出行条件，提升公共服务水平。

（2）柴胡套种及大湾铺大棚园区建设有利于依托地方优势促进乡村产业发展，因地制宜发展特色产业。

综上，本指标满分 8 分，评价得 8 分。

2. 经济效益（满分 8 分，实得 8 分）

柴胡套种及大湾铺大棚园区建设有利于提高亩产经济效益，增加农民经济收入

农村道路硬化有利于农产品对外销售，对当地经济发展具有促进作用。

综上，本指标满分 8 分，评价得 8 分。

3. 可持续效益（满分 3 分，实得 3 分）

因地制宜发展种植业，有利于推动地方产业发展，实现振兴乡村，提升人居环境，有利于巩固脱贫攻坚成果和小康社会的持续推进。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

4. 满意度（满分 5 分，实得 5 分）

本次绩效评价我们向神农镇受益村民发放问卷调查 80 份，调查问卷从收入的增加、项目建设质量、推动地方产业

发展、环境改善等方面进行调查。收回问卷 80 份，从收回的调查问卷看，村民对项目满意度较高，问卷调查满意度结果为“满意”。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）前期调研不到位，项目建设规模变更未进行预算调整

大湾铺大棚园区建设项目申报及批复新建 70mx15m 钢架结构智能温控大棚 3 个，因建设地点内建有宝成铁路 10000V 高压线，神农镇向农业农村局备案后遂将内容变更为新建 70mx12m 钢架结构智能温控大棚 1 个、46mx12m 钢架结构智能温控大棚 2 个，水肥一体机 3 台，铺设滴管 3 组等，预算未随建设规模进行调整。

六、有关建议

（一）项目调整后及时调整预算

提高前期调研的精准度，合理预测申报项目建设内容，当项目建设规模调整后应相应调整项目预算。

附件：绩效评价指标体系及评分表

(此页无正文)

华鼎工程咨询集团有限公司

主评人：

(中国·西安)

审核人：

二〇二三年三月二十四日